

Árajánlat mg.-i útépfésre

1. sz. melléklet

Sor-szám	Ajánlattevő neve	Ajánlattevő címe	Ajánlati ár bruttó	Megjegyzés
1.	PAPÉX Kft	Miskolc	16 970 756	
2.	FEDRID Kft	Edelény	18 999 708	
3.	Új Alapkö Kft	Sajószentpéter	14 604 000	

Berente-Sajószentpéter összekötőt pótmunka PAPÉX Kft

1. BC által kért plusz feladatok : nettó

1 187 000 bruttó 1 507 490

(ez már elkészült és meg is van rendelve !!!)

2. 60 + 40 = 100 fm dréncső fektetés : 1 945 000 2 470 150

(ez már elkészült és meg is van rendelve !!!)

3. 20 + 50 = 70 fm dréncső fektetés : 1 361 500 1 729 105

(ez már elkészült még megrendelés nincs !!!)

4. Forrásapasztás akna építés + csövezés : 300 000 381 000

(ez is elkészült, megrendelés még nincs !!!)

5. 2 db 5 m átereszt + 20 fm sárrázó készítése : 915 000.- Ft 1 162 050

(még nem készült el, nics megrendelve !!!)

6. 300 fm + 200 m felületen talajcsere : 7 873 937 9 999 900

(már elkészült, még nincs megrendelve !!!)

7. Kábel és gázcső védőcsövek elhelyezése 300 fm + 200 m fe 200 000 254 000

(elektromos kábeleknak, 504 hrsz gázcsatlakozás)

*Ezek alapján a pótmunkák összege : 13.582.437.- Ft + 27% : 17 503 695

Ebből: a területet még nem fogadta el (3.-6. tétel) 10 650 437 13 526 055

*Így a szerződés módosítás a következő képpen nézne ki :

Eredeti vállalkozási díj 66 400 000 **84 328 000**

Módosított vállalkozási díj 80 182 437 **101 831 695**

A befejezési határidő : 2013. szeptember 30. lenne.

A számlázás üteme : 4 db részszámla + 1 db végszámla lenne.

I. részszámla : 16.600.000.- Ft + 27 % áfa 2013.07.31.

II. részszámla : 16.600.000.- Ft + 27 % áfa 2013.08.15.

III. részszámla : 16.600.000.- Ft + 27 % áfa 2013.08.30.

IV. részszámla : 16.600.000.- Ft + 27 % áfa 2013.09.15.

Végsszámla : 13.582.437.- Ft + 27 % áfa 2013.09.30.