

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Berente Község Önkormányzata** (székhely: **3704 Berente, Esze Tamás u. 18.**, Képviseli: **Roza László István polgármester**, adószáma: 15736091-1-05, pénzforgalmi számlaszáma: 12046102-00309770-00100007), mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az **AFLAC Kft.** (székhely: **3815 Abaújlak, Völgy utca 7.**, adószám: 13604893-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000046-50380000, cg.: 05-09-012652, képviselő: **Farkas Judit ügyvezető**, kivitelezői nyilvántartási azon.: 13604893) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „**Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálatai**” elnevezéssel. Az eljárásban a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett, minek következtében szerződő felek egymással 2016. év június hónap 04. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melynek tárgya a Berente volt Bánya épület (3705 Berente, hrsz: 5.) felújításának, belső átalakításának, valamint tető ráépítésének építési kivitelezési munkálata a közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) foglalt tartalommal eredményfelelősséggel.

I.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 4. fejezetének alábbi, 1. pontját hatályon kívül helyezik:

„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számítottan 5 hónapban, de legkésőbb 2016. szeptember 30. napban határozzák meg.”

A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi végső teljesítési határidejét legkésőbb 2016. november 30. napban határozzák meg.”

Indoklás

A teljesítés során Vállalkozó 2016.09.07. napján akadályközléssel élt, melyet a Megrendelő megvizsgált és a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján alaposnak és okszerűnek talált. A szerződésmódosítás indoka az, hogy a csapadécsatorna kivitelezése során Vállalkozó 2016.08.23-án a terven nem szereplő élő gáz és elektromos vezetéket talált, melyet az építési naplóban is jelölt. Ezen vezetékek kiváltását csak a közmű szolgáltató cégek végezhetik. A kiváltás átfutási ideje befolyásolja a közművek és útburkolat kivitelezésének befejezési határidejét, amely maga után vonja a teljes projekt befejezési időpontjának változását. A hibák előre nem voltak láthatóak, Vállalkozó csak a kivitelezés során szembesült ezen problémákkal. Ezen előre nem látható műszaki probléma a műszaki megoldásig a kivitelezés előrehaladását akadályozza.

II.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a közöttük fentiek szerint kötött Szerződés 9. fejezetének alábbi, 8. pontját hatályon kívül helyezik:

A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –

- a) a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételére is 15 napot meghaladóan elmulasztja,*
- b) a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy*
- c) egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.*

A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek közül Vállalkozó jelen szerződésmódosítással a szerződés szerint őt a 9. Fejezet 8. pontjában foglalt elállási/felmondási jogáról kifejezetten lemond.

Indoklás

A vállalkozási szerződés jelen módosítása kapcsán a teljesítési határidő 2 hónappal meghosszabbításra került, erre figyelemmel kerül sor arra, hogy a Vállalkozó a szerződéstől való elállási/felmondási jogáról (amely őt a 2016. évi V. tv. 6:140.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján illeti meg) jelen szerződésmódosítás aláírásával kifejezetten lemond.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az alapszerződés módosítása szükséges a fenti indokok alapján.

Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésmódosítás okán kártalanítási, vagy egyéb igénye Megrendelővel szemben nincs.

Szerződő Felek között kötött Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett, rendelkezései az abban foglaltak szerint változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141.§ rendelkezésibe.

Jelen, kettő oldalból álló szerződésmódosítást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és értelmezését követően ... eredeti, egymással mindenben megegyező példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Berente, 2016. szeptember...


Megrendelő
Berente Község Önkormányzata


AFLAC Kft.

Pénzügyi ellenjegyzés: 

2016. 09. 20